

**ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта  
«Утепление оконных проёмов и обслуживание оконных блоков»  
МОБУ «СОШ с.Веденка»  
Дальнереченского муниципального района**

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Наименование вида работ	Сроки выполнения		Затраты на выполнение вида работ, руб.	
		план	факт	план	факт
1	2		4	5	6
Реализация проекта «Школьный двор, Приобретение теневого навеса» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024г.г.»	Демонтаж отлива и монтажной пены	апрель-май	май	57 000,00	57 000,00
	Монтаж и запенивание водоотливной планки	апрель-май	май	94 195,00	94 195,00
	Замена уплотнительной резинки оконного ПВХ блока	апрель-май	май	120 555,00	120 555,00
	Регулировка оконного ПВХ блока	апрель-май	май	62 700,00	62 700,00
	Замена цапф	апрель-май	май	65 550,00	65 550,00
<b>ИТОГО: 400 000,00 руб</b>					

Директор МОБУ «СОШ с.Веденка»



В.В. Намаконов