

ОТЧЕТ об итогах реализации
инициативного проекта
«Школьный двор» МОБУ «СОШ с.Рождественка»
Дальнереченского муниципального округа

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Наименование вида работ	Сроки выполнения		Затраты на выполнение вида работ, б.	
		план	факт	план	факт
1	2		4	5	6
Реализация проекта «Благоустройство двора детского сада МОБУ «СОШ с.Рождественка» в рамках программы «Инициативное бюджетирование» и «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020 – 2030 годы	Гравийная подсыпка 216 кв.м, ее бетонирование 216 кв.м, установка бордюров вдоль дороги от ворот до здания детского сада	Июнь -	июнь	599,74	599,74

Директор МОБУ «СОШ с.Рождественка»»



Л.М.Давиденко

